

**Информация о результатах контрольного мероприятия  
«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета города  
Реутов, направленных на финансирование мероприятий программы  
«Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной  
собственности городского округа Реутов» на 2013-2015 годы (с элементами  
аудита в сфере закупок)»**

**Предмет контрольного мероприятия:** проверка целевого и эффективного использования средств бюджета города Реутов, направленных на финансирование мероприятий программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности городского округа Реутов» на 2013-2015 годы (с элементами аудита в сфере закупок).

**Объект контрольного мероприятия:** Администрация города Реутов.

**Проверяемый период деятельности:** с 01.01.2013 г. по 31.12.2014 года

**Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия:** с 20.07.2015 года по 14.10.2015 года (проверка приостановлена с 17.08.2015 года по 13.10.2015 года).

Для реализации программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности городского округа Реутов» на 2013-2015 годы» заключено 8 муниципальных контрактов на общую сумму 410 486,4 тыс. рублей, в том числе НДС (здесь и далее). Исполнение муниципальных контрактов составило 410 486,4 тыс. рублей (в полном объеме), в соответствии с документами о приемке товаров, работ, услуг.

Выборочно проверены следующие муниципальные контракты:

- №2014.340075 от 24.11.2014 г. на сумму 1 984 000,00 рублей.
- №123-х от 12.07.2014 г. на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом на сумму 133 346 661,72 рублей.

Объем проверенных средств составил 135 331 561,72 рублей.

По результатам контрольного мероприятия установлено нарушений и недостатков на общую сумму 2 429 011,31 рублей, в том числе 1 984 000,00 рублей – нарушения законодательства о закупках, неэффективного использования бюджетных средств – 197 623,51 рублей, 247 387,80 рублей – ущерб. В процессе проверки устранено нарушений в сумме 354 542,52 рублей.

Также на объекте «Физкультурно-оздоровительный комплекс» выявлены недостатки, подлежащие гарантийному ремонту. Установлены отдельные недостатки по исполнению контракта №123-х от 12.07.2014 г. в части сроков оформления и комплектности документов капитального строительства.

По результатам проверки выписано 1 предписание и 1 представление, направлены информационные письма Главе города Реутов, в Совет депутатов города Реутов и в Контрольный орган в сфере закупок города Реутов.

Информацию об устранении нарушений предложено представить до 14.11.2015 г.